

FUTURA

PNRR ISTRUZIONE **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GREGORIO DA TIFERNO - CUP: G15F22000260006

AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Tempi e fasi dell'attuazione

21.11.2022	■	PROGETTAZIONE PFTE
12.06.2023	■	PROGETTAZIONE DEFINITIVA
02.08.2023	■	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
25.09.2023	■	DETERMINA A CONTRARRE
04.12.2023	■	AGGIUDICAZIONE LAVORI
08.01.2024	■	STIPULA CONTRATTO
13.02.2024	■	AVVIO DELL'ESECUZIONE
17.10.2025	■	ULTIMAZIONE LAVORI
<i>In corso</i>	■	COLLAUDO



Avanzamento Milestones

Descrizione fase	Scadenza Milestone	Stato di avanzamento
Progettazione esecutiva	Entro il 31 agosto 2023	✓ 02 agosto 2023
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2023	✓ 04 dicembre 2023
Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024	✓ 13 febbraio 2024
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	✓ 17 ottobre 2025
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	In corso