

FUTURA

PNRR ISTRUZIONE **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GREGORIO DA TIFERNO - CUP: G15F22000260006

AVANZAMENTO DEL PROGETTO

al 20.02.2026

Tempi e fasi dell'attuazione

21.11.2022	PROGETTAZIONE PFTE
12.06.2023	PROGETTAZIONE DEFINITIVA
02.08.2023	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
25.09.2023	DETERMINA A CONTRARRE
04.12.2023	AGGIUDICAZIONE LAVORI
08.01.2024	STIPULA CONTRATTO
13.02.2024	AVVIO DELL'ESECUZIONE
17.10.2025	ULTIMAZIONE LAVORI
17.01.2026	COLLAUDO Certificato di Regolare Esecuzione del D.L.



Avanzamento Milestones

Progettazione esecutiva	Entro il 31 agosto 2023	✓ 02 agosto 2023
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2023	✓ 04 dicembre 2023
Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024	✓ 13 febbraio 2024
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	✓ 17 ottobre 2025
Collaudo dei lavori Certificato di Regolare Esecuzione	Entro il 30 giugno 2026	✓ 17 gennaio 2026

Avanzamento Target specifico: 540,79 mq di palestra riqualificata

Avanzamento indicatore comune C13: 469 unità